

Proiect de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov, in perioada 2014-2020

Intrucat perioada de programare pentru POIM 2014-2020 s-a finalizat, proiectul va fi facut, Etapa 2 urmand sa fie implementata in cadrul PDD (Programul de Dezvoltare Durabila).

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului: consta în continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, în scopul îndeplinirii cerințelor aquis-ului de mediu al Uniunii Europene și a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu, în contextul Axei Prioritare 3 POIM/Obiectiv Tematic 6ii.

Prin investițiile cuprinse în acest proiect se continua procesul de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată realizat în etapa 2007-2013 și se propun investiții în extinderea/înfiiintarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zonele rurale.

Obiectivele specifice ale proiectului și indicatori de rezultat:

- Asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apă de calitate în aria de proiect, controlată microbiologic și furnizată în condiții de siguranță, conform cu Directiva 98/83/ CE, cu o creștere a ratei de conectare de la 40% înainte de proiect la 96 % după proiect;
- Creșterea nivelului colectării și epurării apelor uzate în aria de proiect și îmbunătățirea calității efluenților, în conformitate cu Directiva 91/271/CEE, în aglomerarea Snagov, unde rata de conectare va crește de la 31% înainte de proiect, la 98% după proiect.
- Îmbunătățirea sistemelor de management al apei și apei uzate prin:
- reducerea pierderilor de apă în aria proiectului, de la 23% înainte de proiect, la 18% după proiect;
- reducerea infiltrațiilor în rețelele de canalizare din aria proiectului de la 42% înainte de proiect la 23% după proiect;
- optimizarea funcționării și operării sistemelor de apă și canalizare, în care se propun investiții; realizarea a 2 dispecerate locale și îmbunătățirea gestionării nămolului în aria de operare a OR.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu apă de calitate în aria de proiect, controlată microbiologic și furnizată în condiții de siguranță, conform cu Directiva 98/83/ CE, cu o creștere a ratei de conectare de la 40% înainte de proiect la 96 % după proiect;
2. Creșterea nivelului colectării și epurării apelor uzate în aria de proiect și îmbunătățirea calității efluenților, în conformitate cu Directiva 91/271/CEE, în aglomerarea Snagov, unde rata de conectare va crește de la 32% înainte de proiect, la 98% după proiect
3. Reducerea pierderilor de apă în aria proiectului, de la 23,9% înainte de proiect, la 18,69% după proiect
4. Reducerea infiltrațiilor în rețelele de canalizare din aria proiectului de la 37 % înainte de proiect la 23,4 % după proiect
5. Optimizarea funcționării și operării sistemelor de apă și canalizare, în care se propun investiții; realizarea a 2 dispecerate locale și îmbunătățirea gestionării nămolului în aria de operare a OR.

Descrierea Fazelor

În Etapa 1 a fost atribuit doar contractul IF-CS-01, cu ordin de începere în data de 13.06.2023. În cadrul acestui contract au fost demarate livrările de echipamente.

Totodata in cadrul contractului CS-01 s-au demarat si servicii de organizare a procedurilor de achizitie publica, de proiectare si inginerie precum si elaborare de studii conform HG 907/2016.

În Etapa 2 vor fi lansate și procedurile de achiziție publică pentru contractele CS-02 (servicii de audit), CL-01 (lucrari), CL-02 (lucrari), a căror documentație de atribuire se realizează în cadrul contractului CS-01, demarat conform celor de mai sus.

Grad de realizare

Progres fizic total proiect	0%
Progres financiar proiect	1.26%

Referitor la etapizarea proiectului, in prezent se lucreaza in paralel la documentele aferente finalizarii Etapei I si la cele aferente Etapei II pentru semnarea Contractului de Finantare aferente Fazei II.

Structura de finantare

Structura de finantare prezentata mai jos se refera la Valoarea eligibila a proiectului impartita pe faze. De asemenea, este prezentata si situatia detaliata pentru Faza I (eligibil+neeligibil) pentru care solicitam prezentul credit.

Structura de finantare total proiect (FAZA I+FAZA II)

Extindere retea apa-canal	valori mii lei (fara TVA)	Surse de finantare				
		Grant UE	Credit	Surse proprii	Buget Stat	Buget local
Total valoare proiect, din care:	246,475,627.03	196,934,026.00	427,840.52	14,360,697.10	30,119,321.62	4,633,741.79
platit pana la 31.12.2023	6,979,952.80	5,932,959.88		0.00	907,393.86	139,599.06
platit in ianuarie/ feb 2024	17,688.38			17,688.38		
ramas de plata, din care in:	239,477,985.85	191,001,066.12	427,840.52	14,343,008.72	29,211,927.76	4,494,142.73
Etapa 1	427,840.52		427,840.52	0.00		
Etapa 2 PDD	239,050,145.33	191,001,066.12	0.00	14,343,008.72	29,211,927.76	4,494,142.73